



Area4 - Gestione del Territorio (A04_SER_PER-ZOLA)
Lavori pubblici e Mobilità sostenibile (LLP_MOBI_ZOLA)

DETERMINA N. 739 DEL 30/12/2024

OGGETTO: PNRR-CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 cig 9823672E93 approvazione certificato regolare esecuzione (CRE) e ricognizione quadro economico finale di spesa



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

IL RESPONSABILE P.O.

Richiamati:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 20.12.2023: "Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2024/2026 (Art. 170, c.1, D.Lgs. n.267/2000)";
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 88 del 20.12.2023: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)";
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 22.12.2023: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG 2024-2026). Parte finanziaria;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 21.02.2024: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021."
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare l'art. 183 sulle modalità di assunzione dell'impegno di spesa e l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni;

Premesso che:

- con delibera di Giunta nr.49 del 12/05/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del Centro polifunzionale per le famiglie nell'ex scuola materna Cellini per una spesa complessiva di euro 300.000,00;
- il Ministero dell'istruzione - Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato e ammesso a finanziamento l'opera in oggetto con decreto del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della Famiglia e con il Ministero dell'istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, del 31 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 aprile 2022 - Serie generale n. 85;
- con Determina nr.585 del 01/12/2022 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva allo studio ICS srl;
- con determina nr. 176/2023 si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo esecutivo dei lavori in oggetto Finanziata con: fondi propri dell'ente per euro 200.000,00 (nov1), fondi PNRR per euro 300.000,00 (finanziamento Legge 160/2019 comma 59);
- con determina n.262 del 14/06/2023 si prende atto della comunicazione aggiudicazione non efficace da parte del SAG e impegno di spesa;
- con determina n. 345 del 03/08/2023 l'appalto di cui all'oggetto veniva affidato alla RTI composta da:
 - Mandataria Ditta CASALINI & CO. SRL con sede in Via dell'Intagliatore ,1 - 40138 Bologna - CF 03245410372, P.Iva IT03245410372, che avrà una percentuale di partecipazione al contratto pari al 60%;
 - Mandante Ditta COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO SRL, con sede in Zocca alla Via VIA ARENATA 934, CF 03485480366, P.Iva IT03485480366 che avrà una percentuale di partecipazione al contratto pari al 40%;
 - con la percentuale di ribasso del 8,07%;
- con determina 235 e 243/2024 si è proceduto all'approvazione del 1° stato di avanzamento lavori, per un importo di € 64.585,85 oltre IVA 10%;
- con determina 420/2024 si è proceduto all'approvazione del 2° stato di avanzamento lavori, per un importo di € 98.955,60 oltre IVA 10%;
- con determina 624/2024 è stata approvata la perizia di variante suppletiva dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, redatta dall'ing. Carlo Alberto Monti incaricato dalla società di ingegneria ICS S.r.l., in qualità di direttore dei lavori, che ha portato l'importo dei lavori ad euro 363.930,72 oltre iva 10%;
- con determina 714/2024 si è proceduto all'approvazione del 3° stato di avanzamento lavori, per un importo di € 133.193,64 oltre IVA 10%;

Dato che i lavori sono stati consegnati in data 13/10/2023 e sono stati ultimati in data 15/08/2024;

Visto lo stato finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore Lavori ing Carlo Alberto Monti e sottoscritti dal RUP Dott. Roberto Costa, conservato agli atti dell'area Gestione del Territorio;

Dato atto che per le opere in oggetto sono stati affidati i seguenti subappalti/subaffidamenti come risulta dalla notifica di cantiere e che per gli stessi si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva:

Ditta	Codice Fiscale	Prot Durc - scadenza
CASALINI & CO. S.R.L.	03245410372	Numero Protocollo INPS_42787639 Data richiesta 02/10/2024 Scadenza validità

		30/01/2025
COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO SRL	03485480366	Numero Protocollo INPS_43549442 Data richiesta 15/11/2024 Scadenza validità 15/03/2025
BULENT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	04092030362	Numero Protocollo INPS_43540010 Data richiesta 14/11/2024 Scadenza validità 14/03/2025
EDIL GDA S.R.L.S.	04115940365	Numero Protocollo INPS_42859531 Data richiesta 07/10/2024 Scadenza validità 04/02/2025
C.M. IMPIANTI S.R.L. DI CATENA MICHELE & C.	02983971207	Numero Protocollo INAIL_46896936 Data richiesta 02/12/2024 Scadenza validità 01/04/2025

Considerato che non è necessario pubblicare gli avvisi ai creditori in quanto non sono state occupate proprietà private, né in modo permanente né sono stati causati danni di sorta alle medesime;

Considerato che l'ammontare ancora da liquidare all' alla RTI aggiudicataria per i lavori principali, è riassunto nel seguente prospetto:

Ammontare del Conto Finale	€ 363.930,63
A dedurre gli acconti già ricevuti	€ <u>362.110,98</u>
Resta il credito di	€ 1.819,65 oltre iva 10%

Riscontrata la regolarità della procedura eseguita;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori in oggetto e di liquidare contestualmente il credito dovuto all'impresa, pari ad € **1.819,65** oltre iva 10%;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Ritenuto, inoltre, procede con la presente determinazione alla ricognizione del quadro economico finale di spesa come di seguito indicato:

	Quadro economico di aggiudicazione comprensivo di perizia di variante	Quadro economico finale iva compresa	pagato
Importo lavori iva 10% compresa	400.323,79	Anticipazione 71.913,48	43.148,08 mandato 915/2024 28.765,40 mandato 1053/2024
		1 sal determina 235/2024 totale 1sal 71.044,43	40.301,57 Mandato 2143/2024 26.867,71 Mandato 2144/2024 1.207,60 Mandato 2340/2024 1.811,39 Mandato 2341/2024

			513,70 Mandato 2342/2024 342,43 Mandato 2343/2024 0,03 Mandato 2344/2024
		2 sal Determina 420/2024 totale 2sal108.851,16	65.310,70 mandato 704/2024 43.540,46 mandato 706/2024
		3 sal determina 714/2024 totale 3sal 146.513,00	146.513,00 in corso di liquidazione
		2.001,62 cre	2.001,62 in approvazione con la presente determinazione
Totale opere iva compresa	400.323,79	400.323,69	
spese tecniche progetto definitivo esecutivo (dt.585/2022)	€ 28.801,76	€ 28.801,76	28801,76 (mandato 296/2023)
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza (dt.328/2023)	€ 58.526,68 (comprensivo di iva e 35,00 euro spese anac)	58.526,68	7.993,44 Mandato 674/ 2024 10.531,04 Mandato 926/2024 7.993,44 Mandato 927/ 2024 8.580,69 Mandato 2141/2024 7.406,19 Mandato 2142/2024 11.190,82 Mandato 2246/2024 4.611,60 Mandato 4351/2024 184,46 da liquidare
Incarico validazione strutturale (dt.175/2023)	€ 1.268,80	€ 1.268,80	1.268,80 (mandato 5261/2023)
Incentivi 20% (dt.178/2023)	€ 820,06	€ 820,06	Da liquidare
Incentivi 80%(dt.178/2023)	€ 3.280,26	€ 3.280,26	Da liquidare
Spese anac (dt.217/2023)	250,00	250,00	250,00 (Mandato 3886/2023)
Servizio assistenza REGIS (dt.21 e 225 / 2024)	1098,00	1.098,00	Da liquidare
Incarico di collaudo (dt.177/2024)	2.721,58	2.721,58	Da liquidare
Imprevisti ed arrotondamenti, ecc. (dt. 217/2023 e 262/2023)	2.659,07		

Totale quadro economico	500.000,00	497.340,83	
--------------------------------	-------------------	-------------------	--

Dal quale risulta un totale di spesa di euro 497.340,83 finanziata per euro 300.000,00 con fondi Legge 160/2019 comma 59 e 197.340,83 con fondi propri dell'ente e un economia di spesa di euro 2659,17 così suddivisa

- euro 0,10 economia su lavori
- euro 2.659,07 imprevisti ed arrotondamenti non utilizzati

Dato Atto che la presente determinazione diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 - comma 7 - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013;

D E T E R M I N A

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare lo stato finale e il CRE dei lavori in oggetto dal quale risulta un credito di € 1.819,65 oltre IVA 10% per complessivi € 2.001,62, realizzati dall'RTI composta da:

- Mandataria Ditta CASALINI & CO. SRL con sede in Via dell'Intagliatore ,1 - 40138 Bologna - CF 03245410372, P.Iva IT03245410372, che avrà una percentuale di partecipazione al contratto pari al 60% (per euro 1.200,97 iva 10% compresa);
- Mandante Ditta COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO SRL, con sede in Zocca alla Via VIA ARENATA 934, CF 03485480366, P.Iva IT03485480366 che avrà una percentuale di partecipazione al contratto pari al 40% (per euro 800,65 iva 10% compresa);

2. di dare atto che trascorsi 90 giorni dalla data di pagamento della RATA DI SALDO la garanzia fideiussoria è da considerarsi svincolata;

3. Di dare atto che il quadro finale dell'opera riporta, come da quadro dettagliato in premessa, un totale di spesa di euro 497.340,83 finanziata per euro 300.000,00 con fondi Legge 160/2019 comma 59 e 197.340,83 con fondi propri dell'ente e un economia di spesa di euro 2659,17 ;

4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Responsabile;

5. Di dare atto che:

- i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37 comma 1 e dall'art. 23 comma 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del comune di Zola Predosa;
- la ditta affidataria del presente provvedimento è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi di tranciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136;
- il Responsabile del procedimento in oggetto è Roberto Costa, Responsabile del servizio Lavori Pubblici;

6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Responsabile;

7. Di dare atto che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

8. Di dare atto che la liquidazione e il pagamento delle fatture verranno effettuati con riferimento alle norme e procedure vigenti.

Il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, 7° comma, del D.Lgs. 267/2000, sarà apposto su foglio separato, quale allegato al presente atto, parte integrante, formale e sostanziale dello stesso.

IL RESPONSABILE P.O

COSTA ROBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Missione e Programma	Movimento	CIG	CUP	Importo
Diminuzione	2024	12 05	2024/482/2	9823672E93	C34E21000280001	1.200,97
Capitolo/Articolo	30402/706 CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)					
Soggetto	CASALINI & CO. SRL					
Sub Impegno	2024	12 05	2024/482	9823672E93	C34E21000280001	1.200,97
Capitolo/Articolo	30402/706 CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)					
Soggetto	CASALINI & CO. SRL					
Diminuzione	2024	12 05	2024/482/3	9823672E93	C34E21000280001	800,65
Capitolo/Articolo	30402/706 CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)					
Soggetto	COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L.					
Sub Impegno	2024	12 05	2024/482	9823672E93	C34E21000280001	800,65
Capitolo/Articolo	30402/706 CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA-VIA CELLINI cup C34E21000280001 (nov1)					
Soggetto	COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO S.R.L.					

ALLEGATI - CRE FINE LAVORI Comune di Zola Predosa_ATI CGA Costruzioni (1).p7m

(impronta: E9CF83928B200389B48B9974995540F1AC4EE9F77D07A3224F34DF9A73DDCC62)