



RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Propedeutica all'approvazione del DUP 2020-2022 (nota di aggiornamento) è la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi previsti nel DUP 2019-2021. Si tratta di una verifica "consigliata" dal principio contabile al. 4/1 e obbligatoria per gli enti sopra i 15.000 abitanti in forza dell'art. 147-ter del Tuel (controllo strategico).




Rappresentazione grafica del Processo di Pianificazione e Controllo




<i>LAVORI / FORNITURE</i>	<i>IMPORTO STANZIATO €€€</i>	<i>STATO ATTUATIVO al 30.06.2019</i>	<i>STATO ATTUATIVO al 31.12.2019</i>	<i>Stato lavori (Riferimenti tecnici)</i>
<p>Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche dei percorsi pedonali lungo alcune vie del Capoluogo</p> 	300.000,00	Lavori in corso	Lavori in corso	<p>1° stato avanzamento lavori</p> <p>€ 90.455,53</p> <p>Determina n. 430 del 20.09.2019</p>
<p>Biblioteca – abbattimento barriere architettoniche e nuovo ascensore</p>	300.000,00	Lavori in corso	Lavori in corso	<p>Emesso Certificato di pagamento 2° SAL datato 30.12.2019</p> <p>€ 143.956,07</p>
<p>Realizzazione nuova rotatoria Via Roma / Portoni Rossi all'uscita dell'Asse Attrezzato</p>	600.000,00	Lavori in corso	Lavori in corso	<p>Certificato di pagamento 3° SAL</p> <p>€ 268.970,90</p> <p>Determina n. 364 del 23.07.2019</p>



<i>LAVORI / FORNITURE</i>	<i>IMPORTO STANZIATO €€€</i>	<i>STATO ATTUATIVO al 30.06.2019</i>	<i>STATO ATTUATIVO al 31.12.2019</i>	<i>Stato lavori (Riferimenti tecnici)</i>
Realizzazione nuova rotonda Via Carducci	480.000,00	Lavori in corso	Lavori in corso	Certificato di pagamento 1° SAL € 241.484,11 Determina n. 520 del 21.11.2019
Illuminazione pubblica implementazione 	400.000,00	Lavori in corso	Lavori in corso	Certificato di pagamento 1° SAL € 173.763,99 Determina n.540 del 28.11.2019
Realizzazione nuova va- sca di laminazione in confine con il Comune di Bologna (trasferimento di fondi alla Bonifica Rena-na tramite convenzione)	3.000.000,00	Progettazione in corso	Progettazione in corso	
Manutenzione straordi- naria di alcune strade del territorio comunale	620.000,00	Lavori in corso	Lavori in corso	Certificato di pagamento 1° SAL € 315.311,62 Determina n. 375 del 25.07.2019

<i>LAVORI / FORNITURE</i>	<i>IMPORTO STANZIATO €€€</i>	<i>STATO ATTUATIVO al 30.06.2019</i>	<i>STATO ATTUATIVO al 31.12.2019</i>	<i>Stato lavori (Riferimenti tecnici)</i>
Gestione calore	Project financing: efficientamento energetico edifici pubblici. Valore investimento: 3.000.000,00	Dichiarazione di fattibilità e di pubblico interesse	Bando in fase di ultimazione	
Impianti Sportivi	Project financing: progettazione dei lavori di riqualificazione ed ampliamento degli Impianti Sportivi comunali e relativa gestione Valore investimento: € 6.800.000,00	Dichiarazione di fattibilità e di pubblico interesse. Inserimento della progettualità nel Programma dei lavori pubblici per il triennio 2019-2020-2021 e aggiornamento del D.U.P. 2019-2021 Procedura per indizione gara europea in istruttoria	Con delibera di Giunta n. 87 del 18/12/2019 si è dato atto della conclusione del procedimento relativamente alla attivazione della procedura a evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della progettazione, esecuzione dei lavori di riqualificazione/ampliamento e gestione degli Impianti Sportivi com.li, in quanto, a seguito di fallimento di uno dei soggetti promotori, nei restanti non sussistevano più i requisiti tecnico giuridici di legge.	

<i>LAVORI / FORNITURE</i>	<i>IMPORTO STANZIATO €€€</i>	<i>STATO ATTUATIVO al 30.06.2019</i>	<i>STATO ATTUATIVO al 31.12.2019</i>	<i>Stato lavori (Riferimenti tecnici)</i>
Parco Giardino Campagna 	Gestione del Parco	Adottate linee di indirizzo per le modalità gestionali: <ul style="list-style-type: none"> ✚ Manutenzione anno 2019 attraverso l'appalto di servizi per la manutenzione delle aree di verde pubblico e aree rustiche; ✚ Verifica in corso d'anno di modalità gestionali di durata pluriennale 		
Nido Albergati: miglioramento sismico	142.000,00	Lavori in corso	Lavori ultimati	In attesa Certificato di Regolare Esecuzione
Magazzino comunale: incarico per certificazione prevenzione incendi	30.000,00	Progettazione in corso	Progettazione non ancora ultimata	

<i>LAVORI / FORNITURE</i>	<i>IMPORTO STANZIATO €€€</i>	<i>STATO ATTUATIVO al 30.06.2019</i>	<i>STATO ATTUATIVO al 31.12.2019</i>	<i>Stato lavori (Riferimenti tecnici)</i>
Manutenzione Centri sociali: progetto sismica Centro Pertini	19.996,29	Progettazione in corso	Progettazione non ancora ultimata	
Nuova automazione cancelli scuola media Via della Pace	40.000,00	Lavori in corso	Lavori ultimati	
Realizzazione cancelli / recinzione plesso Alberghi/Francia	50.000,00	Lavori in corso	Lavori ultimati	
Manutenzione straordinaria impianto antincendio sede municipale 	70.000,00		Indizione gara e affidamento lavori tramite RDO (mercato elettronico)	Determina n. 645 del 18.12.2019
Biblioteca: Il stralcio lavori di miglioramento sismico e impiantistico	140.000,00		Indizione gara e affidamento lavori tramite RDO (mercato elettronico)	Determina n. 679 del 30.12.2019

<i>LAVORI / FORNITURE</i>	<i>IMPORTO STANZIATO €€€</i>	<i>STATO ATTUATIVO al 30.06.2019</i>	<i>STATO ATTUATIVO al 31.12.2019</i>	<i>Stato lavori (Riferimenti tecnici)</i>
Biblioteca: sostituzione infissi esterni in legno 	130.000,00		Indizione gara e affidamento lavori tramite RDO (mercato elettronico)	Determina n. 671 del 23.12.2019
Arredi biblioteca	39.357,74		Fornitura effettuata	Determina n. 655 del 19.12.2019 (trattativa diretta – TD – con procedura negoziata mercato elettronico)
Scuola primaria Cala- mandrei: spostamento Ludoteca presso scuola Cellini per lavori di ampliamento refettorio	44.000,00		Lavori affidati	Determina n. 680 del 30.12.2020 (affidamento diretto)
Realizzazione nuove u- scite di sicurezza scuola Ponte Ronca	26.189,96		Lavori affidati	Determina n. 678 del 30.12.2019 (affidamento diretto)

Lavori di ampliamento Refettorio scuola primaria Calamandrei 	20.000,00		Lavori affidati	Determina n. 686 del 30.12.2020 (affidamento diretto)
Manutenzione attrezzature ludiche (parchi, giardini ecc.)	22.894,78		Fornitura effettuata	Determina n. 658 del 20.12.2019 (trattativa diretta – TD – con procedura negoziata mercato elettronico)
Centralino Voip 	25.000,00	In corso di valutazione soluzioni che possano garantire un ottimale equilibrio costi/prestazioni	Soluzione tecnica individuata (intervento da rifinanziare)	
Collegamento con banda larga di Lepida scuola di Riale	6.250,00	Lavori in corso	Lavori ultimati	