

INTERVENTO VIA DEGLI ALBERGATI

| | DURATA (GG) | DATA INIZIO | DICEMBRE 2018 | GENNAIO 2019 | FEBBRAIO 2019 | MARZO 2019 | APRILE 2019 |
|--|----------------|----------------|---|---|---|---|---|
| | | | L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D | S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D | S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D | S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D | S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D |
| FASE PRELIMINARE | | | | | | | |
| Accantieramento, messa in opera ufficio, spogliatoio e w.c. chimico | 2/2 | 03/12/2018 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| FASE LAVORATIVA 1 | | | | | | | |
| Accantieramento,montaggio recinzioni e segnaletica di cantiere, taglio siepi esistenti | 1/1 | 04/12/2018 | | | | | |
| Rimozione di cordolo esistente, scavi di sbancamento | 3/3 | 05/12/2018 | | | | | |
| Stesa degli strati bituminosi e compattazione | 2/2 | 10/12/2018 | | | | | |
| Posa in opera di pozzetti e chiusini stradali | 2/2 | 12/12/2018 | | | | | |
| Opere di regimazione e smaltimento delle acque meteoriche | 2/2 | 13/12/2018 | | | | | |
| Montaggio cordoli ed opere di finitura | 3/3 | 17/12/2018 | | | | | |
| Segnaletica orizzontale e verticale | 2/2 | 19/12/2018 | | | | | |
| Smontaggio cantiere e pulizia | 2/2 | 20/12/2018 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| FASE LAVORATIVA 2 | | | | | | | |
| Accantieramento,montaggio recinzioni e segnaletica di cantiere, taglio siepi esistenti | 1/1 | 07/01/2019 | | | | | |
| Rimozione di cordolo esistente, scavi di sbancamento | 3/3 | 08/01/2019 | | | | | |
| Stesa degli strati bituminosi e compattazione | 2/2 | 11/01/2019 | | | | | |
| Posa in opera di pozzetti e chiusini stradali | 2/2 | 15/01/2019 | | | | | |
| Opere di regimazione e smaltimento delle acque meteoriche | 3/3 | 17/01/2019 | | | | | |
| Montaggio cordoli ed opere di finitura | 3/3 | 22/01/2019 | | | | | |
| Segnaletica orizzontale e verticale | 3/3 | 25/01/2019 | | | | | |
| Smontaggio cantiere e pulizia | 3/3 | 30/01/2019 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| FASE LAVORATIVA 3 | | | | | | | |
| Accantieramento,montaggio recinzioni e segnaletica di cantiere, taglio siepi esistenti | 1/1 | 04/02/2019 | | | | | |
| Posa in opera di pozzetti e chiusini stradali | 2/2 | 05/02/2019 | | | | | |
| Opere di regimazione e smaltimento delle acque meteoriche | 1/1 | 07/02/2019 | | | | | |
| Scarifica e posa in opera di manto stradale di usura | 3/3 | 08/02/2019 | | | | | |
| Segnaletica orizzontale e verticale | 1/1 | 13/02/2019 | | | | | |
| Smontaggio cantiere e pulizia | 1/1 | 14/02/2019 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| FASE LAVORATIVA 4 | | | | | | | |
| Accantieramento,montaggio recinzioni e segnaletica di cantiere, taglio siepi esistenti | 1/1 | 15/02/2019 | | | | | |
| Rimozione di cordolo esistente, scavi di sbancamento | 3/3 | 18/02/2019 | | | | | |
| Stesa degli strati bituminosi e compattazione | 2/2 | 21/02/2019 | | | | | |
| Posa in opera di pozzetti e chiusini stradali | 2/2 | 25/02/2019 | | | | | |
| Opere di regimazione e smaltimento delle acque meteoriche | 3/3 | 27/02/2019 | | | | | |
| Montaggio cordoli ed opere di finitura | 3/3 | 04/03/2019 | | | | | |
| Segnaletica orizzontale e verticale | 3/3 | 07/03/2019 | | | | | |
| Smontaggio cantiere e pulizia | 3/3 | 12/03/2019 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| FASE LAVORATIVA 5 | | | | | | | |
| Accantieramento,montaggio recinzioni e segnaletica di cantiere, taglio siepi esistenti | 1/1 | 15/03/2019 | | | | | |
| Rimozione di cordolo esistente, scavi di sbancamento | 3/3 | 18/03/2019 | | | | | |
| Stesa degli strati bituminosi e compattazione | 2/2 | 21/03/2019 | | | | | |
| Posa in opera di pozzetti e chiusini stradali | 2/2 | 25/03/2019 | | | | | |
| Opere di regimazione e smaltimento delle acque meteoriche | 3/3 | 27/03/2019 | | | | | |
| Montaggio cordoli ed opere di finitura | 3/3 | 01/04/2019 | | | | | |
| Segnaletica orizzontale e verticale | 3/3 | 04/04/2019 | | | | | |
| Smontaggio cantiere e pulizia | 3/3 | 09/04/2019 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |
| FASE FINALE | | | | | | | |
| Smontaggio cantiere e pulizia | 2/2 | 11/04/2019 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | |