



Studio Tecnico
Geom. FABBRI Daniele
Via Rigosa n° 9 - 40069 – Zola Predosa (BO)

**Accordo Operativo con Valenza di Permesso di Costruire -
L.R. 24/17 - Art. 38 - finalizzato alla realizzazione di n° 2
edifici residenziali pertinenziali ad attività esistenti in lotti
posti tra le Vie C. Colombo (snc) e G. Garibaldi (snc) -
Ambito AR.s7, Sub-ambito "A":**

**Elenco sequenziale degli interventi edilizi previsti (dal ritiro
del PdC)**

Edificio Sud:

- Primo Mese:
 1. Allestimento cantiere (predisposizione Piani di Sicurezza, Recinzioni e cartellonistica di Cantiere, ecc.)
 2. Ponteggio
 3. Scavo a sezione obbligata
- Secondo e Terzo mese:
 1. Fondazione
 2. Muri in c.a
 3. Solaio piano terra
- Dal Quarto al Sesto e quarto mese:
 1. Pilastri piano terra
 2. Solaio di piano sottotetto
- Dal Settimo al Nono mese:
 1. Muretti - tavelloni - soletta
 2. Sicurezza in copertura



Studio Tecnico

Geom. FABBRI Daniele

Via Rigosa n° 9 - 40069 – Zola Predosa (BO)

3. Murature tamponamento
 4. Isolanti impermeabilizzazioni
 5. Tramezzi interni
 6. Posa parti sottotraccia impianti
 7. Posa falsi telai
 8. Intonaco interno
 9. Soglie e bancali
 10. Cappotto esterno
 11. Massetti e sottofondi
 12. Pavimenti e rivestimenti interni
 13. Zoccolini
- Dal Decimo al Dodicesimo mese:
 1. Impianto idrico sanitario
 2. Impianto gas
 3. Impianto termico
 4. Impianto elettrico
 5. Posa infissi esterni
 6. Tinta interna ed esterna
 7. Posa porte interne
 8. Lattonerie e varie
 9. Manto copertura
 10. Fotovoltaico e pannelli solari
 11. Opere in ferro - scale
 12. Fognature
 13. Pavimentazioni esterne
 14. Sistemazione a verde e recinzioni di confine

Edificio Nord:

- Tredicesimo Mese:
 1. Allestimento cantiere (predisposizione Piani di Sicurezza, Recinzioni e cartellonistica di Cantiere, ecc.)



Studio Tecnico
Geom. FABBRI Daniele
Via Rigosa n° 9 - 40069 – Zola Predosa (BO)

2. Ponteggio
 3. Scavo a sezione obbligata
- Dal Quattordicesimo al Sedicesimo mese:
 1. Fondazione
 2. Muri in c.a
 3. Solaio piano terra
 - Dal Diciassettesimo al Diciannovesimo mese:
 1. Pilastri piano terra
 2. Solaio di piano sottotetto
 - Dal Ventesimo al Ventiduesimo mese:
 1. Muretti - tavelloni - soletta
 2. Sicurezza in copertura
 3. Murature tamponamento
 4. Isolanti impermeabilizzazioni
 5. Tramezzi interni
 6. Posa parti sottotraccia impianti
 7. Posa falsi telai
 8. Intonaco interno
 9. Soglie e bancali
 10. Cappotto esterno
 11. Massetti e sottofondi
 12. Pavimenti e rivestimenti interni
 13. Zoccolini
 - Dal Ventitreesimo al tutto il Ventiquattresimo mese:
 1. Impianto idrico sanitario
 2. Impianto gas
 3. Impianto termico
 4. Impianto elettrico
 5. Posa infissi esterni



Studio Tecnico

Geom. FABBRI Daniele

Via Rigosa n° 9 - 40069 – Zola Predosa (BO)

6. Tinta interna ed esterna
7. Posa porte interne
8. Lattonerie e varie
9. Manto copertura
10. Fotovoltaico e pannelli solari
11. Opere in ferro - scale
12. Fognature
13. Pavimentazioni esterne
14. Sistemazione a verde e recinzioni di confine
15. Parcheggi P1

Zola Predosa, 10/01/2019

Il tecnico

Geom. FABBRI Daniele

(firmato digitalmente)